



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εισηγήτρια : Ραμαντάνη Πολυτίμη

Αχαρνές, 18-10-2023

Προς:
Τον Πρόεδρο
του Δημοτικού Συμβουλίου

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: 1η Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ : ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ,ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ-ΑΣΠ. ΠΙΤΣΙΛΟΥ, ΛΙΟΣΙΩΝ- ΦΥΤΑ »

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση και βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο Δήμο Αχαρνών . Αφορά στην εφαρμογή κυκλοφοριακών λύσεων σε επικίνδυνα σημεία του Δήμου , με τη διαμόρφωση κυκλικών κόμβων

Η σύμβαση μεταξύ αναδόχου **ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΜΟΚΡΑΤ με δ.τ. «ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ** » και του Δήμου Αχαρνών υπεγράφη στις 10/05/2022 με αριθμό πρωτοκόλλου 42486/11-05-2022 , ποσού **168.809,58 €** συμπεριλαμβανομένου 24% ΦΠΑ.

Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Ιδίους Πόρους του Δήμου.

B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του παραπάνω έργου για την έντεχνη και άρτια εκτέλεση του προέκυψε η ανάγκη σύνταξης 1^{ου} Α.Π.Ε. & 1^{ου} ΠΚΤΝΜΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 156 του Νόμου 4412/2016, μετά από ανάγκες που προέκυψαν και δεν είχαν προβλεφθεί από τη μελέτη, ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία σύνταξης.

Για το έργο έχει συνταχθεί έως τώρα ένας (1) Λογαριασμός ποσού 93.028,15 € (με ΦΠΑ). Το υπόλοιπο του έργου βάσει της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 75.781,43 € (με ΦΠΑ).

Γ. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών βάσει της σύμβασης , ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, ήτοι 10-11-2023.

Με την με αρ. πρωτ. 100459/03-10-2023 αίτησή της, η εταιρεία «**ΔΟΜΟΚΡΑΤ ΜΟΝ ΑΕ**» ζήτησε παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών.

Προκειμένου να εκπονηθεί και εγκριθεί η απαραίτητη κυκλοφοριακή μελέτη εκτροπής της κυκλοφορίας για τον κόμβο Λιοσίων – Φυτά, οι εργασίες αλλά και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που θα συνταχθεί και θα κατατεθεί κατ' αρχάς στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων προς έγκριση.

Η Υπηρεσία, με σκοπό την έντεχνη ολοκλήρωση των εργασιών προτείνει με την παρούσα Εισήγηση, παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά **τέσσερις (4)** μήνες, ήτοι έως **10/03/2024** , *χωρίς αναθεώρηση* για το χρονικό διάστημα της παράτασης.

Παρακαλούμε για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη σχετικής απόφασης.

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΑΜΑΣΚΟΣ
ΜΗΧ. ΗΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ